株式会社サン・ビック半田事業所　焼却施設　処分実績（2026年度）

廃棄物の種類	処理方法	2026年									2027年		
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
【産業廃棄物】													
汚泥	焼却	304,150											
廃油	焼却	23,250											
廃酸	焼却	9,040											
廃アルカリ	焼却												
燃え殻	焼却												
廃プラスチック類	焼却	834,550											
	破砕	13,490											
	合計	848,040											
紙くず	焼却												
	破砕												
	合計	0											
木くず	焼却												
	破砕												
	合計	0											
繊維くず	焼却	5,810											
	破砕												
	合計	5,810											
動植物性残さ	焼却	7,160											
動物系固形不要物	焼却												
ゴムくず	焼却												
	破砕												
	合計	0											
金属くず	焼却												
	破砕												
	合計	0											
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	焼却												
	破砕												
	合計	0											
がれき類	焼却												
	破砕												
	合計	0											
建設混合廃棄物	焼却	67,230											
	破砕												
	合計	67,230											
管理型混合廃棄物	焼却	530,270											
	破砕	20,380											
	合計	550,650											
【特別管理産業廃棄物】													
引火性廃油	焼却	53,590											
特定有害廃油	焼却												
腐食性廃酸	焼却												
腐食性廃アルカリ	焼却												
特定有害廃酸	焼却	19,220											
特定有害廃アルカリ	焼却	25,470											
感染性産業廃棄物	焼却	330											
特定有害汚泥	焼却												
合計		1,913,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去（2026年度）

ばいじんを除去した日	
4月12日	

運転中、ばいじんは自動的に連続排出しています

排ガスの測定結果（2026年度）

採取位置	排ガス採取日	結果が得られた日	測定結果						
			ダイオキシン類 ng-TEQ/Nm³	硫黄酸化物 Nm³/h	ばいじん g/Nm³	塩化水素 mg/Nm³	窒素酸化物 ppm	全水銀 μg/Nm³
煙突中間部	2026/4/21	2026/4/28	—	<0.01	<0.001	7.2	125	11

排ガス中のばい煙濃度等測定結果（2026年度）

			2026年								2027年			維持管理基準
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
焼却ガス温度	℃	日平均最大	917												800℃以上
		日平均最小	869												
集じん機に流入する燃焼ガス温度	℃	日平均最大	178												概ね200℃以下
		日平均最小	177												
排ガス中のCO濃度	ppm	日平均最大	2												100ppm以下
		日平均最小	0												